

附件 1

江东新区政府投资项目工程变更审批表

(单项变更增加额 50 万元以下, 且累计增加投资不超过项目概算)

编号:

项目名称	江东新区起步区医疗用地平整工程				
项目建设单位	河源市江东新区开发投资有限公司				
变更理由 (另附相关附件)	江东新区起步区医疗用地平整工程招标清单包含的弃土运距为 3 公里, 经现场查勘, 发现项目用地周边 3 公里内暂无可弃土点。为加快项目进展, 推动拟出让土地的平整工作, 经协调, 拟将起步区医疗用地平整工作项目一期用地涉及的土石方弃土运至河源理工学校东侧用地, 经参建各方现场实测, 测得该部分运距为 5.6 公里 (详见附件)。				
变更内容	土石方弃土运距由原预算的 3 公里调整至 5.6 公里, 本项目一期用地土石方总方量为 38452.2m3, 其中土方为 32704m3, 石方为 5748.2m3, 所需增加工程造价为 26.671404 万元 (详见变更预算书)。				
本次变更增加投资 (万元)	26.671404	历次变更累计增加投资 (万元)	0	项目投资预算 (万元)	448.2358
施工单位意见: 同意 签章: 李旺 日期:		监理单位意见: 经审核, 上报的变更理由属实, 变更内容中增加的造价以江东新区财政部门审核为准。 签章: 唐毅 日期:			
设计单位意见: 签章: 日期:		项目建设单位意见: 情况属实, 最终增加的费用以新区发别局审核为准。 签章: 文小伟 日期: 2024.8.28			
项目业主单位意见: 情况属实 签章: 李旺 日期:		行业建设主管部门意见: 为文小伟审核, 同意变更, 变更内容经发别局审核为准。 签章: 陈立 日期:			

政法办部门意见:	财政部门资金意见:
签字: 日期:	签字: 日期:
新区管委会分管项目领导意见:	
签字: 日期:	
新区管委会分管财政领导意见:	
新区管委会主任意见:	

注：项目名称需与发改部门批复文件一致

